РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
№ П-372-785-11-02

28 января 2022 г. г. Биробиджан

исполняющему обязанности директора областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств» Гетманской Оксане Викторовне

Главный государственный инспектор Биробиджанского отдела государственного энергетического надзора и надзора за опасными производственными объектами Дальневосточного управления Ростехнадзора Кулешов Владимир Васильевич на основании акта проверки № А-372-785-11-02 от 28.01.2022, составленного в отношении областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств», ИНН 7901007332, ОГРН 1027900512848, юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5.

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	2	3	4

1.	В колледже отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (акт технологического присоединения с указанием границ раздела).	п. 1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 (далее ПТЭЭП)	01.09.2022
2.	В колледже отсутствует проектная документация по общежитию колледжа	п. 1.8.1. ПТЭЭП	01.09.2022
3.	В колледже отсутствует заместитель ответственного лица за электрохозяйство.	п. 1.2.3. ПТЭЭП	01.09.2022
4.	В колледже ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на VI группу допуска по электробезопасности.	п. 1.2.7. ПТЭЭП	01.09.2022
5.	Светильники на входе в здание колледжа подключены с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
6.	В коридоре первого этажа здания колледжа имеется не исправное, неиспользуемое и не демонтированное и электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
7.	В коридоре первого этажа здания колледжа в электрощите ЩО-4 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
8.	На электрощитах ЩО-4 и ЩС-1 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
9.	На электрощите ЩС-1 закрашены указатели отключенного и включенного положений рубильника.	п. 2.2.15. ПТЭЭП	01.09.2022
10.	На первом этаже здания колледжа имеются кнопки управления без	п. 2.2.14., 2.5.3.ПТЭЭП	01.09.2022

	указания наименования коммутируемого оборудования.		
11.	В помещении спортзала установлены светильники без рассеивателей,	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	01.09.2022
12.	Над дверью запасного выхода здания колледжа установлен светильник без плафона.	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	01.09.2022
13.	У входа в подвальное помещение здания колледжа подключен светильник с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов, отсутствует плафон.	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	01.09.2022
14.	В помещении вводного распределительного устройства повреждена входная дверь, в силовых распределительных шкафах имеется пыль, нижняя часть распределительных шкафов не закрыта с целью предотвращения попадания пыли, покрытие полов не препятствует образованию токопроводящей пыли.	п. 2.2.10. ПТЭЭП	01.09.2022
15.	На первом этаже здания колледжа в электрощите ЩО-3 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
16.	На дверце электрощита ЩО-3 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
17.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО-6 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
18.	На дверце электрощита ЩО-6 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
19.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО-7 не	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022

	закреплены автоматические выключатели.		
20.	В электрощите ЩО-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
21.	На дверце электрощита ЩО-7 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
22.	В коридоре второго этажа здания колледжа не закрыт кабельный канал (отсутствует крышка).	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
23.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩО-9 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
24.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩС-7 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	01.09.2022
25.	В электрощите ЩС-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
26.	На корпусе электрощита ЩС-7 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	01.09.2022
27.	На четвертом этаже здания колледжа на корпусе электрощита ЩО-13 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	01.09.2022
28.	На четвертом этаже здания колледжа ввод электропроводки в электрощит ЩО-12 не закрыт коробом.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
29.	На входе в здание общежития светильник подключен с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
30.	В помещении ВРУ в силовой сборке имеется пыль, нижняя часть сборки не защищена от попадания токопроводящей пыли.	п. 2.2.10. ПТЭЭП	01.09.2022
31.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО-1 отсутствуют	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022

	защитные панели.		
32.	В электрощите ЩО-1приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., 1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
33.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО-2 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.40. ПТЭЭП	01.09.2022
34.	В электрощите ЩО-2 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
35.	В электрощите ЩО-2 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
36.	В комнатах общежития имеются неисправные выключатели и светильники, установленные без распределительной коробки с скрутками проводов, а также светильники без плафонов.	п. 1.2.2, 2.12.7.ПТЭЭП	01.09.2022
37.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО-3 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
38.	В электрощите ЩО-3 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
39.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО-4 отсутствует запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	01.09.2022
40.	В электрощите ЩО-4 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
41.	В электрощите ЩО-4 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022

	количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.		
42.	В бытовых помещениях количество подключенных стиральных машин не соответствуют количеству розеток (применяются удлинители без защитного нулевого проводника).	п.1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
43.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО-5 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
44.	В электрощите ЩО-5 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. ,1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
45.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО-6 дверца заварена сваркой.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
46.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4.ПТЭЭП	01.09.2022
47.	В электрощите ЩО-7 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
48.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО-8 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
49.	В электрощите ЩО-8 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022

	электроснабжения.		
50.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО-9 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	01.09.2022
51.	В электрощите ЩО-9 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
52.	Ввод электропроводки в электрощите ЩО-9 не закрыт распределительной коробкой.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	01.09.2022
53.	В электрощите ЩО-9 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
54.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО-10 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40 ПТЭЭП	01.09.2022
55.	В электрощите ЩО-10 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	01.09.2022
56.	В электрощите ЩО-10 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	01.09.2022
57.	В здании колледжа отсутствует проектное решение по аварийному освещению в соответствии с правилами устройства электроустановок.	п. 2.12.4. ПТЭЭП	01.09.2022

Не выполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

В случае необходимости продления сроков устранения отдельных пунктов предписания по уважительным причинам, юридическое лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства в области промышленной безопасности, не позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения, вправе направить в Ростехнадзор (его территориальный орган), аргументированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор

_____ Кулешов Владимир Васильевич

(подпись) (должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора)

28 января 2022 г.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 8 листах для исполнения получил:

И.о. директора областного государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

_____ О.В. Гетманская

(подпись)

28 января 2022 года