Отчет о проделанной работе
по устранению недостатков проведенной проверки в период с 25.01.2022г. по 28.01.2022г.
Дальневосточным управлением Ростехнадзором

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в Предписании от 28.01.2022г. № П-372-785-11-02	Выделение финансирования	Отметка об устранении
1	2	3	4
1.	В колледже отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (акт технологического присоединения с указанием границ раздела)	не запланировано	устранено, акты разграничения от 13.05.2009г.на учебный корпус и общежитие имеется
2.	В колледже отсутствует проектная документация по общежитию колледжа	запрос направлен, финансирование не выделено	отсутствие финансирования
3.	В колледже отсутствует заместитель ответственного лица за электрохозяйство	не запланировано	отсутствие должности в штатном расписании
4.	В колледже ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на VI группу допуска электробезопасности	не запланировано	устранено 14.12.2022 4 группа
5.	Светильники на входе в здание колледжа подключены с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов	не запланировано	устранено, поставлена распределительная коробка, провода убраны в гофру
6.	В коридоре первого этажа здания колледжа имеется не исправное, неиспользуемое и не демонтированное электрооборудование	не запланировано	устранено, кнопки с крышек коробок демонтированы, закрыты крышками
7.	В коридоре первого этажа здания колледжа в электрощите ЩО – 4 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
8.	На электрощитах ЩО – 4 и ЩС – 1 отсутствует схема присоединений и знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
9.	На электрощите ЩС – 1 закрашены указатели отключённого и включенного положений рубильника	не запланировано	устранено, обозначены указатели отключённого и включенного положений рубильника

10.	На первом этаже здания колледжа имеются кнопки управления без указания наименований коммутируемого оборудования	не запланировано	устранено, кнопки с крышек коробок демонтированы, закрыты крышками
11.	В помещении спортзала установлены светильники, без рассеивателей	не запланировано	устранено, на светильники установлены рассеватели где отсутствовали
12.	Над дверью запасного выхода здания колледжа установлен светильник без плафона	не запланировано	устранено, плафон установлен
13.	У входа в подвальное помещение здания колледжа подключен светильник с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов, отсутствует плафон	не запланировано	устранено, распределительная коробка и плафон установлены без нарушения ПУЭ
14.	В помещении вводного распределительного устройства повреждена входная дверь, в силовых распределительных шкафах имеется пыль, нижняя часть распределительных шкафов не закрыта с целью предотвращения попадания пыли, покрытие полов не препятствует образованию токопроводящей пыли	не запланировано	устранено, в помещении вводного распределительного устройства входная дверь отремонтирована, в силовых распределительных шкафах пыль удалена, нижняя часть распределительных шкафов закрыта, пол проолифлен с целью препятствия образованию токопроводящей пыли
15.	На первом этаже здания колледжа в электрощите ЩО – 3 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
16.	На дверце электрощита ЩО – 3 не указанно наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
17.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО – 6 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
18.	На дверце электрощита ЩО – 6 не указанно наименование присоединений (коммутируемого	не запланировано	устранено, схема присоединений и

	оборудования), отсутствует знак безопасности		знак безопасности установлены
19.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО – 7 не закреплены автоматические выключатели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
20.	В электрощите ЩО – 7 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
21.	На дверце электрощита ЩО – 7 не указанно наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
22.	В коридоре второго этажа здания колледжа не закрыт кабельный канал (отсутствует крышка)	не запланировано	устранено, кабель канал установлен
23.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩО – 9 отсутствуют схема присоединений и знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
24.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩС – 7 неисправно запирающее устройство (замок)	не запланировано	устранено, запирающее устройство (замок) установлен
25.	В электрощите ЩС – 7 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
26.	На корпусе электрозащита ЩС – 7 отсутствует схема присоединений и знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
27.	На четвертом этаже здания колледжа на корпусе электрощита ЩО –13 отсутствуют схема присоединений и знак безопасности	не запланировано	устранено, схема присоединений и знак безопасности установлены
28.	На четвертом этаже здания колледжа ввод электропроводки в электрощит ЩО – 12 не закрыт коробом	не запланировано	устранено, электрощит ЩО – 12 закрыт коробом, кабеля убраны в гофру
29.	На входе в здание общежития светильник подключен с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов	не запланировано	устранено, распределительная коробка и плафон установлены без нарушения ПУЭ
30.	В помещении ВРУ в силовой сборке имеется пыль, нижняя часть сборки не защищена от попадания токопроводящей пыли	не запланировано	устранено, нижняя часть сборки защищена от попадания токопроводящей пыли, схема

			подключения установлена
31.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО – 1 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
32.	В электрощите ЩО – 1приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
33.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО – 2 не исправно запирающее устройство (замок)	не запланировано	устранено, запирающее устройство (замок) установлен
34.	В электрощите ЩО – 2 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
35.	В электрощите ЩО – 2 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
36.	В комнатах общежития имеются неисправные выключатели и светильники, установленные без распределительной коробки со скрутками проводов, а также светильники без плафонов	не запланировано	все указанные недостатки устранены
37.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО – 3 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
38.	В электрощите ЩО – 3 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
39.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО – 4 отсутствует запирающее устройство (замок)	не запланировано	устранено, запирающее устройство (замок) установлен

40.	В электрощите ЩО – 4 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
41.	В электрощите ЩО – 4 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	не устранено
42.	В бытовых помещениях количество подключенных стиральных машин не соответствуют количеству розеток (применяются удлинители без защитного нулевого проводника)	не запланировано	устранено, установлено необходимое количество розеток с защитой гнезд для вилок
43.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО – 5 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
44.	В электрощите ЩО –5 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
45.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО –6 дверца заварена сваркой	не запланировано	устранено, установлены навесы
46.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО – 7 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
47.	В электрощите ЩО –7 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
48.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО – 8 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
49.	В электрощите ЩО –8 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические

			схемы подключения
50.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО – 9 неисправно запирающее устройство (замок)	не запланировано	устранено, запирающее устройство (замок) установлен
51.	В электрощите ЩО – 9 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
52.	Ввод электропроводки в электрощите ЩО – 9 не закрыт распределительной коробкой	не запланировано	Ввод электропроводки в электрощите закрыт распределительной коробкой
53.	В электрощите ЩО –9 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
54.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО – 10 неисправно запирающее устройство (замок)	не запланировано	устранено, запирающее устройство (замок) установлен
55.	В электрощите ЩО – 10 отсутствуют защитные панели	не запланировано	устранено, установлена защитная панель
56.	В электрощите ЩО – 10 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы	не запланировано	устранено частично: большая часть приборов защиты заменена, установлены электрические схемы подключения
57.	В здании колледжа отсутствует проектное решение по аварийному освещению в соответствии с правилами устройства электроустановок	запрос направлен, финансирование не выделено	не устранено